

**“Проект по улучшению дорожных путей  
сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1”  
Кредит № 5430-KG, Грант № H934-KG**

**Финансовая отчетность специального  
назначения проекта  
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.**

**и отчет независимых аудиторов**



**BAKER TILLY  
BISHKEK**

**“ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ПУДПС ЦА-1”  
КРЕДИТ № 5430-KG, ГРАНТ № H934-KG**

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                                                                                                                               | <b>Страница</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И<br>УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>ПРОЕКТА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г. | 2               |
| ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ                                                                                                                                                   | 3-5             |
| ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТА<br>ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.:                                                                            |                 |
| Отчет о поступлениях и использовании денежных средств                                                                                                                         | 6               |
| Отчет об использовании средств по компонентам проекта                                                                                                                         | 7               |
| Примечания к финансовой отчетности специального назначения проекта                                                                                                            | 8-19            |

## **ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.**

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей независимых аудиторов, содержащемся в предоставленном на страницах 3-5 отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности независимых аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности специального назначения «Проект по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1», Кредит № 5430-KG, Грант № H934-KG (далее – «Проект»).

Руководство Проекта отвечает за подготовку финансовой отчетности специального назначения проекта, достоверно отражающей во всех существенных аспектах отчет о поступлениях и использовании денежных средств и отчет об использовании денежных средств по компонентам Проекта за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности для Общественного Сектора «Финансовая отчетность по кассовому методу учета», опубликованным Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности Общественного Сектора Международной Федерации Бухгалтеров (далее - «МСФООС»), а также с «Инструкциями по ежегодной подготовке финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее - «Инструкции Всемирного Банка»).

При подготовке финансовой отчетности специального назначения проекта руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение принципов МСФООС и Инструкций Всемирного Банка, с учетом раскрытия и объяснения любых существенных отклонений в финансовой отчетности специального назначения проекта;
- подготовку финансовой отчетности специального назначения проекта, исходя из допущения, что Проект будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Проекте;
- поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Проекта, и обеспечить соответствие финансовой отчетности специального назначения проекта требованиям МСФООС и Инструкциям Всемирного Банка;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, учетной политикой Проекта и требованиями Всемирного Банка;
- принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Проекта; и
- выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Финансовая отчетность специального назначения проекта за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. была одобрена и утверждена руководством Проекта 28 апреля 2017 г.

От имени Руководства Проекта:

  
Жусубалиев А.

Заместитель министра транспорта и дорог  
Кыргызской Республики

  
Сатыбалдиев Р.

Директор

28 апреля 2017 г.  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

28 апреля 2017 г.  
г. Бишкек, Кыргызская Республика



**BAKER TILLY  
BISHKEK**

ул. Ибраимова 103  
БЦ «Виктори», 7 этаж  
г. Бишкек, 720011  
Кыргызская Республика

Т: + 996 (312) 90 05 05  
Ф: + 996 (312) 91 05 05  
contact@bakertilly.kg  
www.bakertilly.kg

## **ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ**

Руководству «Проекта по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1»  
при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики:

### **Отчет по финансовой отчетности специального назначения проекта**

#### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности специального назначения «Проекта по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1» (далее – «Проект»), который состоит из отчета о поступлениях и использовании денежных средств и отчета об использовании средств по компонентам за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., а также свода основных бухгалтерских принципов и прочей пояснительной информации (далее – «финансовая отчетность специального назначения проекта»).

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность специального назначения проекта достоверно отражает во всех существенных аспектах поступления и использование денежных средств и использование средств по компонентам проекта, заявки и движение по специальному счету Проекта за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности для Общественного Сектора «Финансовая отчетность по кассовому методу учета», опубликованным Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности Общественного Сектора Международной Федерации Бухгалтеров («МСФООС»), а также «Инструкциями по ежегодной подготовке финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее - «Инструкции Всемирного Банка»).

#### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее «МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от Банка в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Поясняющий параграф**

Не делая оговорок в нашем мнении, мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой отчетности специального назначения проекта, в котором описываются основы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность специального назначения проекта составлена в целях соблюдения положений о финансовой отчетности Всемирного Банка, а также требований Финансового соглашения, и соответственно не предназначена для полного представления операций «Проекта по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1» (далее «Проект»).

## **Прочий аспект**

Данная финансовая отчетность специального назначения проекта подготовлена с целью соответствия требованиям Всемирного Банка. В связи с этим данная финансовая отчетность специального назначения проекта может оказаться неприменимой для других целей.

## **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность специального назначения проекта**

Руководство несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности специального назначения проекта в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности для общественного сектора «Финансовая отчетность по кассовому методу учета», опубликованным Советом по Международным стандартам финансовой отчетности общественного сектора Международной федерации бухгалтеров («МСФООС»), а также «Инструкциями по ежегодной подготовке финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка (далее - «Инструкции Всемирного Банка»), создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности специального назначения проекта, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности специального назначения проекта**

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность специального назначения проекта не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности специального назначения проекта.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности специального назначения проекта вследствие недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти риски; получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное представление данных или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Проекта;
- оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством;
- формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Проекта продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском заключении на соответствующую раскрываемую в финансовой отчетности специального назначения проекта информацию или, если такого раскрытия

информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Проект утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- выполнение оценки общего представления финансовой отчетности специального назначения проекта, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая отчетность специального назначения проекта, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о них.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, в том числе и информацию о запланированном объеме и сроках аудита и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также делаем заявление в адрес лиц, отвечающих за корпоративное управление, о том, что мы выполняли все соответствующие этические требования к независимости и доводили до их сведения информацию обо всех отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — обо всех соответствующих мерах предосторожности.

28 апреля 2017 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Кубат Алымкулов



Сертифицированный бухгалтер, FCCA (Великобритания)  
Сертификат аудитора Кыргызской Республики № А 0069  
Директор по аудиту, ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек», Лицензия №0049 серии А,  
выданная Службой Надзора и Регулирования финансового  
рынка Кыргызской Республики


**“ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ПУДПС ЦА-1”  
КРЕДИТ № 5430-KG, ГРАНТ № H934-KG**

**ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.  
(в долларах США)**

|                                                 | Прим. | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2016 г. | Кумулятивно | За период с<br>25 июля<br>2014 г. по<br>31 декабря<br>2015 г. | Кумулятивно |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Сальдо на начало                                | 4     | 169,144                                           | -           | -                                                             | -           |
| <b>Полученные средства</b>                      | 5     |                                                   |             |                                                               |             |
| Грант МАР №H934-KG                              |       | 4,491,523                                         | 4,758,108   | 266,585                                                       | 266,585     |
| Кредит МАР №5430-KG                             |       | 1,434,743                                         | 1,434,743   | -                                                             | -           |
| Взнос Правительства КР<br>Кыргызской Республики |       | 805,661                                           | 805,661     | -                                                             | -           |
| <b>Итого полученных<br/>средств</b>             |       | 6,731,927                                         | 6,998,512   | 266,585                                                       | 266,585     |
| Прочий доход                                    | 6     | 2,629                                             | 8,322       | 5,693                                                         | 5,693       |
| Доход от курсовых<br>разниц                     |       | 10                                                | 13          | 3                                                             | 3           |
| <b>Итого получено</b>                           |       | 6,734,566                                         | 7,006,847   | 272,281                                                       | 272,281     |
| <b>Расходы проекта</b>                          |       |                                                   |             |                                                               |             |
| Работы                                          | 7     | 4,945,403                                         | 4,945,403   | -                                                             | -           |
| Товары                                          | 7     | 1,019,557                                         | 1,022,435   | 2,878                                                         | 2,878       |
| Консультационные<br>услуги                      | 7     | 613,012                                           | 613,012     | -                                                             | -           |
| Операционные расходы                            | 7     | 163,804                                           | 263,088     | 99,284                                                        | 99,284      |
| Прочие расходы                                  | 7     | 211                                               | 481         | 270                                                           | 270         |
| <b>Итого расходы проекта</b>                    |       | 6,741,987                                         | 6,844,419   | 102,432                                                       | 102,432     |
| Прочие расходы                                  |       | 2,069                                             | 2,774       | 705                                                           | 705         |
| <b>Сальдо на конец</b>                          | 4     | 159,654                                           | 159,654     | 169,144                                                       | 169,144     |

От имени Руководства Проекта:

  
Жусубалиев А.  
Заместитель министра транспорта и дорог  
Кыргызской Республики

  
Сатыбалдиев Р. Директор

28 апреля 2017 г.  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

28 апреля 2017 г.  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности специального назначения проекта.  
Отчет независимых аудиторов приведен на стр. 3-5.

**“ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ПУДПС ЦА-1”  
КРЕДИТ № 5430-KG, ГРАНТ № H934-KG**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ПО КОМПОНЕНТАМ ПРОЕКТА  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.**  
(в долларах США)

|                                                                                     | За год,<br>закончившийся<br>31 декабря<br>2016 г. | Кумулятивно      | За период с<br>25 июля<br>2014 г. по<br>31 декабря<br>2015 г. | Кумулятивно    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Компонент I. Реабилитация<br>приоритетных дорожных<br>участков в Баткенской области | 5,529,640                                         | 5,529,640        | -                                                             | -              |
| Компонент II.<br>Усовершенствование практики<br>эксплуатации и содержания дорог     | 1,038,357                                         | 1,038,357        | -                                                             | -              |
| Компонент III. Управление и<br>реализация Проекта                                   | 173,779                                           | 275,941          | 102,162                                                       | 102,162        |
| Прочие расходы                                                                      | 211                                               | 481              | 270                                                           | 270            |
|                                                                                     | <u>6,741,987</u>                                  | <u>6,844,419</u> | <u>102,432</u>                                                | <u>102,432</u> |

От имени Руководства Проекта:

  
Жусубалиев А.

Заместитель министра транспорта и дорог  
Кыргызской Республики

  
Сатыбалдиев Р.

Директор

28 апреля 2017 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

28 апреля 2017 г.

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 8-19 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности специального назначения проекта.  
Отчет независимых аудиторов приведен на стр. 3-5.

**“ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ПУДПС ЦА-1”  
КРЕДИТ № 5430-KG, ГРАНТ № H934-KG**

**ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТА  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.**

*(в долларах США, если не указано иное)*

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Согласно Финансовому Соглашению между Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития (далее – «МАР») от 25 июля 2014 г., МАР предоставила Кыргызской Республике Кредит № 5430-KG в размере 23,900,000 Специальных Прав Заимствования (далее – «СПЗ») и Грант № H934-KG в размере 5,300,000 СПЗ.

Финансирование было предоставлено для осуществления «Проекта по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1» (далее «Проект»).

Датой вступления в силу Проекта является 25 июля 2014 г. Датой завершения проекта является 30 апреля 2019 г.

**Цель проекта**

Целью «Проекта по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии - ПУДПС ЦА-1» является улучшение транспортного сообщения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан по приоритетным трансграничным дорожным участкам в Баткенской области, параллельно оказывая помощь в усовершенствовании практики эксплуатации и содержания дорог.

Проект будет реализован в течение 2014 – 2019 гг. и включает 3 компонента:

1. Компонент I. Реабилитация приоритетных дорожных участков в Баткенской области;
2. Компонент II. Усовершенствование практики эксплуатации и содержания дорог;
3. Компонент III. Управление и реализация Проекта.

***Компонент I. Реабилитация приоритетных дорожных участков в Баткенской области***

Данный компонент сфокусирован на реабилитации дорожного участка, около 56 километров, в Баткенской области, связывающий г. Ош-Баткен-Исфана, посредством выполнения работ и оказания консультационных услуг. Данные участки дороги будут связывать Кыргызскую Республику с соседними странами и включают в себя:

- Участок Исфана – Карагач/Маданият (36.08 километров);
- Участок Баткен – Торткул (14.30 километров); и
- Участок Баткен – Кызыл Бел/Гулистон (6.11 километров).

***Компонент II. Усовершенствование практики эксплуатации и содержания дорог.***

Данный компонент финансирует обеспечение товарами и оказание консультационных услуг по усовершенствованию практики эксплуатации и содержания дорог.

Усовершенствование практики эксплуатации включает в себя заключение договора на оказание услуг между Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики и Управлением автомобильными дорогами «Ош-Баткен-Исфана» (далее – «УАД ОБИ»), предоставление технической помощи руководству УАД ОБИ по применяемым в международной практике методам содержания дорог посредством найма международных индивидуальных консультантов.

Также, в компонент включено изучение региональных стандартов, норм и параметров весовых габаритов транспортных средств и осевой нагрузки и тарификации, так же как и разработка стратегического плана для транспортного контроля.

### ***Компонент III: Управление и реализация Проекта***

Данный компонент направлен на поддержку координации, реализации и управления проектом посредством предоставления товаров и оказания консультационных услуг, обучения и финансирования дополнительных операционных расходов, включая аудит проекта.

#### ***Управление проектом***

Группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики является ответственным за реализацию Проекта, использование проектных ресурсов согласно установленному бюджету и достижение целей Проекта.

## **2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТА**

### **Основные принципы бухгалтерского учета**

Данная финансовая отчетность специального назначения проекта была подготовлена в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности для Общественного Сектора «Финансовая отчетность по кассовому методу учета», опубликованным Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности Общественного Сектора Международной Федерации Бухгалтеров (далее - «МСФООС»), а также «Инструкциями по ежегодной подготовке финансовых отчетов и аудита деятельности, финансируемой Всемирным Банком», выпущенными Советом сектора Финансового Менеджмента Всемирного Банка («Инструкции Всемирного Банка»).

Согласно кассовому методу учета доходы (или расходы) признаются в момент, когда денежные средства были получены (или выплачены) вне зависимости от того, когда товары или услуги были получены или оказаны.

Утвержденный бюджет по Проекту, развернутый в разрезе категорий расходов, не является публичной информацией и, соответственно, сравнение бюджета с фактическими суммами не представлено.

Данная финансовая отчетность специального назначения проекта включает:

- Отчет о поступлениях и использовании денежных средств;
- Отчет об использовании средств по компонентам проекта;
- Примечаний к финансовой отчетности специального назначения проекта, включая краткое описание основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Валютой представления финансовой отчетности специального назначения проекта является доллар США.

## **3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

### **Кассовый метод учета**

Финансовая отчетность специального назначения проекта подготовлена и представлена на основе кассового метода учета. Кассовый метод учета – принцип бухгалтерского учета, согласно которому изменения в финансовом положении организации признаются только в результате

выплат или получения денежных средств. Финансовая отчетность специального назначения проекта, подготовленная на основе кассового метода, представляет информацию об источниках денежных средств, о целях использования денежных средств и об остатках денежных средств на отчетную дату. Ключевым измерением в финансовой отчетности специального назначения проекта являются остатки денежных средств и их изменения.

#### **Учет операций в иностранной валюте**

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, установленному коммерческим банком, действовавшему на дату операции.

Полученные средства конвертируются в доллары США по официальному обменному курсу специальных прав заимствования (далее «СПЗ») на дату получения денежных средств.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу коммерческого банка.

Все курсовые разницы, возникающие при погашении или пересчете монетарных статей, включаются в отчет о поступлениях и использовании денежных средств.

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитанным по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.

#### **Денежные средства и их эквиваленты**

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и вклады, которые за короткое время можно конвертировать в денежные средства.

#### **Налоги**

Расчет и выплата подоходного налога с доходов местных сотрудников и консультантов, а также страховых взносов в социальный фонд производится в соответствии с требованиями и ставками, определенными в Налоговом кодексе Кыргызской Республики и соответствующем законодательстве Кыргызской Республики.

#### **Расходы Проекта**

Расходы отражаются в том периоде, когда они фактически уплачиваются.

#### **Источники средств**

Финансирование предоставляется Всемирным банком Проекту путем пополнения специального счета или посредством прямой оплаты конечному поставщику товаров и/или услуг. Правительство Кыргызской Республики осуществляет со-финансирование Проекта.

#### 4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2016 г. на 31 декабря 2015 г. денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

|                                                            | 31 декабря<br>2016 г. | 31 декабря<br>2015 г. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Выделенный счет в иностранной валюте (Доллар США)          | 154,572               | 164,423               |
| Процентный счет в иностранной валюте (Доллар США)          | 3,051                 | 2,491                 |
| Тендерный счет в иностранной валюте (Доллар США)           | 2,031                 | 2,130                 |
| Неоперационный счет в национальной валюте (Кыргызский сом) | -                     | 100                   |
|                                                            | <u>159,654</u>        | <u>169,144</u>        |

## 5. ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

Финансирование было предоставлено посредством следующих методов возмещения:

| Метод финансирования/<br>источники<br>финансирования: | За год, закончившийся<br>31 декабря 2016 г.          |                         |                       |                  |                        | Кумулятивно             |                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                       | Грант МАР<br>№ Н934-KG                               | Кредит МАР<br>№ 5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Итого            | Грант МАР<br>№ Н934-KG | Кредит МАР<br>№ 5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Итого            |
| Аванс                                                 | -                                                    | -                       | -                     | -                | 200,000                | -                       | -                     | 200,000          |
| Пополнение выделенного<br>счета / расходная ведомость | 606,495                                              | -                       | -                     | 606,495          | 673,080                | -                       | -                     | 673,080          |
| Прямые платежи                                        | 3,885,028                                            | 1,434,743               | -                     | 5,319,771        | 3,885,028              | 1,434,743               | -                     | 5,319,771        |
| Пополнение выделенного<br>счета ПКР                   | -                                                    | -                       | 805,661               | 805,661          | -                      | -                       | 805,661               | 805,661          |
| <b>Итого полученные<br/>средства</b>                  | <b>4,491,523</b>                                     | <b>1,434,743</b>        | <b>805,661</b>        | <b>6,731,927</b> | <b>4,758,108</b>       | <b>1,434,743</b>        | <b>805,661</b>        | <b>6,998,512</b> |
| Метод финансирования/<br>источники<br>финансирования: | За период с 25 июля 2014 г.<br>по 31 декабря 2015 г. |                         |                       |                  |                        | Кумулятивно             |                       |                  |
|                                                       | Грант МАР<br>№ Н934-KG                               | Кредит МАР<br>№ 5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Итого            | Грант МАР<br>№ Н934-KG | Кредит МАР<br>№ 5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Итого            |
| Аванс                                                 | 200,000                                              | -                       | -                     | 200,000          | 200,000                | -                       | -                     | 200,000          |
| Пополнение выделенного<br>счета / расходная ведомость | 66,585                                               | -                       | -                     | 66,585           | 66,585                 | -                       | -                     | 66,585           |
| <b>Итого полученные<br/>средства</b>                  | <b>266,585</b>                                       | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>266,585</b>   | <b>266,585</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>266,585</b>   |

## 6. ПРОЧИЙ ДОХОД

Прочие доходы представляют собой процентный доход, начисленный обслуживающим банком на остатки денежных средств выделенного счета, а также реализацию тендерных документов:

|                           | За год, закончившийся<br>31 декабря 2016 г. |                   | Кумулятивно      |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                           | Грант<br>Н934-KG                            | Кредит<br>5430-KG | Грант<br>Н934-KG | Кредит<br>5430-KG |
| Процентные доходы         | 2,617                                       | -                 | 5,809            | -                 |
| Реализация прочих активов | 12                                          | -                 | 2,513            | -                 |
| Доход от курсовой разницы | 10                                          | -                 | 13               | -                 |
|                           | <u>2,639</u>                                | <u>-</u>          | <u>8,335</u>     | <u>-</u>          |

|                                 | За период с 25 июля 2014 г.<br>по 31 декабря 2015 г. |                   | Кумулятивно      |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                 | Грант<br>Н934-KG                                     | Кредит<br>5430-KG | Грант<br>Н934-KG | Кредит<br>5430-KG |
| Процентные доходы               | 3,192                                                | -                 | 3,192            | -                 |
| Реализация тендерных документов | 2,501                                                | -                 | 2,501            | -                 |
| Доход от курсовой разницы       | 3                                                    | -                 | 3                | -                 |
|                                 | <u>5,696</u>                                         | <u>-</u>          | <u>5,696</u>     | <u>-</u>          |

## 7. РАСХОДЫ ПРОЕКТА

Расходы по проекту по основным категориям представлены в отчете о поступлениях и использовании денежных средств. Расходы по проекту по основным компонентам представлены в отчете об использовании средств по компонентам проекта. Разбивка расходов по Проекту по суб-категориям и донорам выглядит следующим образом:

### РАБОТЫ ПО КОМПОНЕНТУ I ПРОЕКТА

За год, закончившийся  
31 декабря 2016 г.

Кумулятивно

|                                                                           | Грант<br>Н934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Грант<br>Н934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Реабилитация<br>приоритетных<br>дорожных участков в<br>Баткенской области | 2,705,000        | 1,434,742         | 805,661               | 2,705,000        | 1,434,742         | 805,661               |
|                                                                           | <u>2,705,000</u> | <u>1,434,742</u>  | <u>805,661</u>        | <u>2,705,000</u> | <u>1,434,742</u>  | <u>805,661</u>        |

### ТОВАРЫ

За год, закончившийся  
31 декабря 2016 г.

Кумулятивно

|                                                              | Грант<br>Н934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Грант<br>Н934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Оборудование для<br>строительства дороги<br>Ош-Баткен-Исфана | 90,800           | -                 | -                     | 90,800           | -                 | -                     |
| Оборудование для<br>постов Кемин и<br>Сосновка               | 928,757          | -                 | -                     | 928,757          | -                 | -                     |
| Программное<br>обеспечение                                   | -                | -                 | -                     | 2,878            | -                 | -                     |
|                                                              | <u>1,019,557</u> | <u>-</u>          | <u>-</u>              | <u>1,022,435</u> | <u>-</u>          | <u>-</u>              |

**ТОВАРЫ**

 За период с 25 июля 2014 г.  
по 31 декабря 2015 г.

Кумулятивно

|                         | Грант<br>H934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Грант<br>H934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Программное обеспечение | 2,878            | -                 | -                     | 2,878            | -                 | -                     |
|                         | 2,878            | -                 | -                     | 2,878            | -                 | -                     |

**КОНСУЛЬТАЦИОН-  
НЫЕ УСЛУГИ**

 За год, закончившийся  
31 декабря 2016 г.

Кумулятивно

|                                                                                               | Грант<br>H934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Грант<br>H934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Консультационные услуги по надзору за строительством                                          | 584,237          | -                 | -                     | 584,237          | -                 | -                     |
| Изучение региональных стандартов, разработка стратегического плана для транспортного контроля | 18,800           | -                 | -                     | 18,800           | -                 | -                     |
| Аудит                                                                                         | 9,975            | -                 | -                     | 9,975            | -                 | -                     |
|                                                                                               | 613,012          | -                 | -                     | 613,012          | -                 | -                     |

**ОПЕРАЦИОННЫЕ  
РАСХОДЫ**

 За год, закончившийся  
31 декабря 2016 г.

Кумулятивно

|                                                | Грант<br>H934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР | Грант<br>H934-KG | Кредит<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Заработная плата и соответствующие налоги      | 124,678          | -                 | -                     | 200,861          | -                 | -                     |
| Обучение                                       | 13,367           | -                 | -                     | 14,567           | -                 | -                     |
| Командировочные расходы                        | 8,614            | -                 | -                     | 15,614           | -                 | -                     |
| Коммунальные услуги                            | 7,177            | -                 | -                     | 14,680           | -                 | -                     |
| Услуги связи                                   | 2,466            | -                 | -                     | 4,271            | -                 | -                     |
| Ремонт и техническое обслуживание оборудования | 1,976            | -                 | -                     | 4,296            | -                 | -                     |
| Канцелярские принадлежности                    | 1,364            | -                 | -                     | 2,611            | -                 | -                     |
| Связи с общественностью и реклама              | 1,218            | -                 | -                     | 1,218            | -                 | -                     |
| Транспортные расходы                           | 1,138            | -                 | -                     | 1,420            | -                 | -                     |
| Услуги охраны                                  | 432              | -                 | -                     | 858              | -                 | -                     |
| Аренда оборудования                            | -                | -                 | -                     | 484              | -                 | -                     |
| Прочие                                         | 1,374            | -                 | -                     | 2,208            | -                 | -                     |
|                                                | 163,804          | -                 | -                     | 263,088          | -                 | -                     |

**ОПЕРАЦИОННЫЕ  
РАСХОДЫ**

За период с 25 июля 2014 г.  
по 31 декабря 2015 г.

Кумулятивно

Грант  
Н934-KG

Кредит  
5430-KG

Правитель-  
ство КР

Грант  
Н934-KG

Кредит  
5430-KG

Правитель-  
ство КР

Заработная плата и  
соответствующие

налоги 76,183 - - 76,183 - -

Обучение 1,200 - - 1,200 - -

Командировочные  
расходы 7,000 - - 7,000 - -

Коммунальные услуги 7,503 - - 7,503 - -

Услуги связи 1,805 - - 1,805 - -

Ремонт и техническое  
обслуживание

оборудования 2,320 - - 2,320 - -

Канцелярские  
принадлежности 1,247 - - 1,247 - -

Транспортные  
расходы 282 - - 282 - -

Услуги охраны 426 - - 426 - -

Аренда оборудования 484 - - 484 - -

Прочие 834 - - 834 - -

99,284 - - 99,284 - -

**ПРОЧИЕ  
РАСХОДЫ**

За год, закончившийся  
31 декабря 2016 г.

Кумулятивно

Грант  
Н934-KG

Кредит  
5430-KG

Правитель-  
ство КР

Грант  
Н934-KG

Кредит  
5430-KG

Правитель-  
ство КР

Реклама 211 - - 481 - -

211 - - 481 - -

За период с 25 июля 2014 г.  
по 31 декабря 2015 г.

Кумулятивно

Грант  
Н934-KG

Кредит  
5430-KG

Правитель-  
ство КР

Грант  
Н934-KG

Кредит  
5430-KG

Правитель-  
ство КР

Реклама 270 - - 270 - -

270 - - 270 - -

## 8. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. представлено следующим образом:

|                                    | 31 декабря<br>2016 г. | 31 декабря<br>2015 г. |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВЫ И РАСХОДЫ</b>            |                       |                       |
| Денежные средства и их эквиваленты | 159,654               | 169,144               |
| Кумулятивные расходы проекта       | 6,844,419             | 102,432               |
| Прочие расходы                     | 2,774                 | 705                   |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ И РАСХОДЫ</b>      | <b>7,006,847</b>      | <b>272,281</b>        |
| <b>ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>              |                       |                       |
| Полученные средства                | 6,998,512             | 266,585               |
| Прочие доходы                      | 8,322                 | 5,693                 |
| Доход от курсовых разниц           | 13                    | 3                     |
| <b>ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>        | <b>7,006,847</b>      | <b>272,281</b>        |

## 9. ЗАЯВКИ

Заявки, поданные за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. представлены следующим образом:

| Источник<br>финансирования | Заявка  | Дата                | Прямые<br>платежи | Товары и<br>услуги,<br>включая аудит,<br>тренинги и<br>операционные<br>расходы | Итого            |
|----------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Кредит МАР №<br>5430-KG    | 1/00004 | 5 апреля 2016 г.    | 1,103,779         | -                                                                              | 1,103,779        |
|                            | 1/00016 | 8 апреля 2016 г.    | 331,193           | -                                                                              | 331,193          |
|                            | 1/00017 | 11 апреля 2016 г.   | (338,464)         | -                                                                              | (338,464)        |
|                            | 1/00005 | 29 апреля 2016 г.   | 338,235           | -                                                                              | 338,235          |
|                            |         |                     | <u>1,434,743</u>  | <u>-</u>                                                                       | <u>1,434,743</u> |
| Грант МАР №<br>H934-KG     | 1/00003 | 6 апреля 2016 г.    | 2,705,000         |                                                                                | 2,705,000        |
|                            | 1/00006 | 13 апреля 2016 г.   | 86,760            | -                                                                              | 86,760           |
|                            | 1/00007 | 13 апреля 2016 г.   | 148,305           | -                                                                              | 148,305          |
|                            | 1/00001 | 3 мая 2016 г.       | -                 | 65,514                                                                         | 65,514           |
|                            | 1/00010 | 8 сентября 2016 г.  | 67,000            | -                                                                              | 67,000           |
|                            | 1/00002 | 28 сентября 2016 г. | -                 | 91,871                                                                         | 91,871           |
|                            | 1/00009 | 26 октября 2016 г.  | -                 | 49,536                                                                         | 49,536           |
|                            | 1/00011 | 14 ноября 2016 г.   | -                 | 135,180                                                                        | 135,180          |
|                            | 1/00012 | 12 декабря 2016 г.  | -                 | 136,738                                                                        | 136,738          |
|                            | 1/00013 | 23 декабря 2016 г.  | -                 | 127,656                                                                        | 127,656          |
|                            | 1/00014 | 27 декабря 2016 г.  | 515,186           | -                                                                              | 515,186          |
|                            | 1/00015 | 27 декабря 2016 г.  | 253,681           | -                                                                              | 253,681          |
|                            | 1/00008 | 28 декабря 2016 г.  | 109,096           | -                                                                              | 109,096          |
|                            |         |                     | <u>3,885,028</u>  | <u>606,495</u>                                                                 | <u>4,491,523</u> |

| Источник финансирования | Заявка | Дата           | Прямые платежи | Говары и услуги включая аудит, тренинги и операционные расходы | Итого   |
|-------------------------|--------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Взнос Правительства КР  |        | 31 мая 2016 г. | -              | 805,661                                                        | 805,661 |
|                         |        |                | -              | 805,661                                                        | 805,661 |

## 10. ВЫДЕЛЕННЫЙ СЧЕТ

Движение на выделенном счете за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. представлено следующим образом:

|                                                       |                                                   |                                     |                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Выделенный счет</b>                                | <b>Грант<br/>МАР №<br/>H934-KG</b>                | <b>Кредит<br/>МАР №<br/>5430-KG</b> | <b>Правительство<br/>Кыргызской<br/>Республики</b> |                  |
| <b>Валюта</b>                                         | Доллары США                                       |                                     |                                                    |                  |
| <b>Номер банковского счета</b>                        | 1180000060619045                                  |                                     | 1299004131820000                                   |                  |
| <b>Банк</b>                                           | ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»                |                                     | ОАО «РСК Банк»                                     |                  |
| <b>Местонахождение банка</b>                          | Кыргызская Республика,<br>г. Бишкек, пр. Чуй, 245 |                                     | Кыргызская Республика,<br>г. Бишкек, пр. Чуй, 4а   |                  |
| <b>Наименование</b>                                   | <b>Доллары<br/>США</b>                            | <b>Доллары<br/>США</b>              | <b>Доллары<br/>США</b>                             | <b>Итого</b>     |
| Остаток на 25 июля 2014 г.                            | -                                                 | -                                   | -                                                  | -                |
| Авансы полученные                                     | 200,000                                           | -                                   | -                                                  | 200,000          |
| Возмещение расходов                                   | 66,585                                            | -                                   | -                                                  | 66,585           |
| <b>Итого средства, поступившие на выделенный счет</b> | <b>266,585</b>                                    | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                           | <b>266,585</b>   |
| Оплаченные расходы                                    | 102,162                                           | -                                   | -                                                  | 102,162          |
| <b>Остаток на 31 декабря 2015 г.</b>                  | <b>164,423</b>                                    | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                           | <b>164,423</b>   |
| Прямые платежи                                        | 3,885,028                                         | 1,434,743                           | -                                                  | 5,319,771        |
| Возмещение расходов                                   | 606,495                                           | -                                   | 805,661                                            | 1,412,156        |
| <b>Итого средства, поступившие на выделенный счет</b> | <b>4,491,523</b>                                  | <b>1,434,743</b>                    | <b>-</b>                                           | <b>6,731,927</b> |
| Оплаченные расходы                                    | 4,501,374                                         | 1,434,743                           | 805,661                                            | 6,741,776        |
| <b>Остаток на 31 декабря 2016 г.</b>                  | <b>154,572</b>                                    | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                           | <b>154,572</b>   |

## 11. НЕПОЛУЧЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАНТОВ

По состоянию на 31 декабря 2016 г. неполученная часть грантов представлена следующим образом:

|                                        | Грант МАР<br>Н934-KG<br>в СПЗ | Кредит МАР<br>5430-KG<br>в СПЗ | Правитель-<br>ство КР<br>в сомах КР |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Утвержденная сумма гранта и кредита    | 5,300,000                     | 23,900,000                     | 55,025,500                          |
| Получено в 2015 г.                     | 189,879                       | -                              | -                                   |
| Получено в 2016 г.                     | 3,233,846                     | 1,018,069                      | 55,025,500                          |
| Неполученная сумма гранта и кредита    | 1,876,275                     | 22,881,931                     | -                                   |
|                                        | Грант МАР<br>Н934-KG<br>в СПЗ | Кредит МАР<br>5430-KG<br>в СПЗ | Правитель-<br>ство КР<br>в сомах КР |
| Полученная сумма на 1 января 2016 г.   | 189,879                       | -                              | -                                   |
| Получено в 2016 г.                     | 3,233,846                     | 1,018,069                      | 55,025,500                          |
| Полученная сумма на 31 декабря 2016 г. | 3,423,725                     | 1,018,069                      | 55,025,500                          |

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОНТРАКТАМ

В ходе текущей деятельности Проект заключает контракты с поставщиками работ и услуг в соответствии с одобренным бюджетом и планом закупок. Обязательства по контрактам, действующим по состоянию на 31 декабря 2016 г. представлены следующим образом:

| Поставщик                                           | № контракта        | Сумма контракта | Оплачено до<br>31 декабря<br>2016 г. | Остаток<br>суммы к<br>оплате |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| ОсОО «Xinjiang Beixin Road and Bridge Group Co Ltd» | № CARs/ICB-CW      | USD 34,120,271  | 4,945,402                            | 29,174,869                   |
| ОсОО «EGIS International»                           | № CARs/CS/CQBS-01  | USD 642,667     | 216,787                              | 425,880                      |
| ОсОО «EGIS International»                           | № CARs/CS/CQBS-01  | EUR 972,000     | 330,420                              | 641,580                      |
| ОсОО «BETAMONT s.r.o.»                              | № CARs-ICB-G-01    | EUR 1,024,137   | 882,170                              | 141,967                      |
| Александра Спернол                                  | № CARs/CS-IC-15&16 | USD 193,556     | 18,800                               | 174,756                      |
| ОсОО «IC Practica»                                  | № CARs/SSS-G-01    | KGS 177,000     | 177,000                              | -                            |
| ОсОО «Кыргыз Сан Бао»                               | № CARs/SH-G-01     | USD 91,000      | 90,800                               | 200                          |
| ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»                          | № CARs/CS-LCS-01   | USD 49,875      | 9,975                                | 39,900                       |
| Борбуев С.                                          | № CARs/CS-IC-17    | USD 15,319      | -                                    | 15,319                       |

## СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Судебных процессов относящихся к Проекту не имелось.

#### 14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В течение 2016 г. до даты выпуска данной финансовой отчетности специального назначения проекта Всемирный Банк предоставил финансирование Проекту следующим образом:

| Способ<br>финансирования | Дата               | Заявка  | Грант МАР<br>Н934-KG | Кредит МАР<br>5430-KG | Правитель-<br>ство КР |
|--------------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Прямой платеж            | 17 января 2017 г.  | 1/00001 | -                    | 636,341               | -                     |
|                          | 24 января 2017 г.  | 1/00002 | -                    | 461,831               | -                     |
|                          | 24 февраля 2017 г. |         | -                    | -                     | 28,657                |
|                          |                    |         | -                    | 1,098,172             | 28,657                |

По состоянию на дату выпуска данной финансовой отчетности специального назначения проекта никаких других существенных событий или сделок, которые должны быть раскрыты, не произошло.