Аудиторско-Консалтинговая Компания

МАРКА АУДИТ
БИШКЕК

ПРОЕКТ «РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ (ОШ-БАТКЕН-ИСФАНА)»
ГРАНТ №Q6240
ГРАНТ №H5200-KG
КРЕДИТ №4658-KG
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТ №4826-KG
ГРАНТ №H619-KG

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ЗА 2010 ГОД

Бишкек 2011

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
Отчет независимого аудитора	**3**
Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение специальной финансовой отчетности	**5**
Специальная финансовая отчетность за 2010 год:	
Специальный бухгалтерский баланс	6
Отчет об источниках и использовании средств	7
Детальный отчет о расходах по компонентам	11
Отчет о выплаченных средствах	12
Отчет по специальному счету	13
Примечания к специальной финансовой отчетности	15

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОсОО «Марка Аудит Бишкек»
о специальной финансовой отчетности
Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)
Грант №Q6240, Грант №H5200-KG, Кредит №4658-KG,
Дополнительное финансирование Кредит №4826-KG, Грант №H619-KG
за 2010 год

Министерство транспорта и коммуникаций кыргызской республики

1. Отчет по специальной финансовой отчетности

Мы провели аудит специальной финансовой отчетности Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)», финансируемого Международной Ассоциацией Развития, включающей Специальный Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года, Отчёт об источниках и использовании средств, Детальный отчет о расходах по компонентам, Отчет о выплаченных средствах, Отчет о Специальном счете, за год, завершившийся на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководства Проекта за специальную финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и справедливое представление этой специальной финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета Государственного Сектора (МСБУГС) и Процедурами по финансовому управлению в отношении инвестиционной деятельности, финансируемой Всемирным Банком, несет руководство Группы Реализации Инвестиционных Проектов. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым представлением специальной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибками; выбор и применение надлежащей учетной политики и обоснованность расчетных оценок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение по этой специальной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита, применимыми для аудита специального назначения и Процедурами по финансовому управлению в отношении инвестиционной деятельности, финансируемой Всемирным Банком. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что специальная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в специальной финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в специальной финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, аудитор должен изучить внутренний контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением специальной финансовой отчетности Группы Реализации Инвестиционных Проектов. Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления специальной финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Политика Группы Реализации Инвестиционных Проектов заключается в том, чтобы прилагаемая специальная финансовая отчетность подготавливалась на основе поступлений и выплат денежных средств. На этой основе поступления признаются, когда они получены, а расходы признаются, когда они оплачены, а не когда понесены.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая специальная финансовая отчётность, во всех существенных аспектах, дает правдивое и справедливое представление о финансовом положении, об источниках и использовании средств Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» за 2010 год в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета Государственного Сектора (МСБУГС) и Процедурами по финансовому управлению в отношении инвестиционной деятельности, финансируемой Всемирным Банком.

Кроме того, (а) отчёт о движении денежных средств специального счета, а также подтверждающие документы и информация, представленные с ним, может правдиво полагаться на подкрепление бланками для пополнения в соответствии с требованиями, описанными в Соглашении о Финансировании, Кредит №4658-KG, Грант №H5200-KG от 3 декабря 2009 года, и в Соглашении о выплате Аванса на подготовку Проекта Грант Q6240 от 10 ноября 2008 года,

(б) в отношении Ведомостей по Расходованию Средств, соответствующая первичная документация подтверждает запросы во Всемирный Банк с целью возмещения произведённых расходов,

(в) деятельность Проекта соответствует Соглашению о Финансировании, Кредит №4658-KG, Грант №H5200-KG, от 3 декабря 2009 года, и Соглашению о выплате Аванса на подготовку Проекта Грант Q6240 от 10 ноября 2008 года,

(г) как указано в Примечании 2.2 система внутреннего контроля включает всю политику и процедуры, принятые руководством Проекта для содействия в реализации целей Проекта, предусматривающих, упорядоченное и эффективное выполнение Проекта, включая обеспечение сохранности активов, предотвращение и обнаружение фактов мошенничества и ошибок, аккуратность и полноту бухгалтерских записей, а также своевременную подготовку специальной финансовой отчетности.

2. Отчет по проверке соотношения финансирования и расходов за счет средств МАР и Правительства Кыргызской Республики.

Нами было проверено соотношение финансирования и расходов за счет средств МАР и Правительства Кыргызской Республики, установленные Соглашением о Финансировании, Кредит №4658-KG, Грант №H5200-KG, от 3 декабря 2009 года, и Соглашением о выплате Аванса на подготовку Проекта Грант Q6240 от 10 ноября 2008 года.

По нашему мнению в течение отчетного периода соотношения финансирования и расходов за счет средств МАР и Правительства Кыргызской Республики, установленные в вышеуказанном Соглашении, соблюдались.

ОсОО «МАРКА АУДИТ БИШКЕК»
Лицензия № 0018 (ГК) от 06 сентября 2004 года, выданная Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту,Регистрационное свидетельство № 4850-3301-ОООМинистерства Юстиции Кыргызской Республики от 8 ноября 2007 года, Кыргызская Республика, г.Бишкекул. Профессора Зимы, 38, тел./факс (312) 32 05 75

Кутателадзе Л.Г. Директор
Сертификат №0036 от 11 марта 2008 года

Кобрицева Н.Н., Аудитор
Сертификат №00047 от 12 июня 2004 года
CIP №0000492 от 15.04.2011г.,
ДипИФР №1709119 от 10.12.2009г.,

24 мая 2011 года

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей независимых аудиторов, содержащимся в представленном отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении специальной финансовой отчетности Проекта. Руководство Проекта отвечает за подготовку специальной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах, финансовое положение, источники и использование средств Гранта №Q6240, Гранта №H5200-KG, Кредита №4658-KG на 31 декабря 2010 года, в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета Государственного Сектора (МСБУГС) и требованиями, описанными в Соглашении о Финансировании, Кредит №4658-KG, Грант №H5200-KG от 3 декабря 2009 года, и в Соглашении о выплате Аванса на подготовку Проекта Грант Q6240 от 10 ноября 2008 года.

При подготовке специальной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований Международных Стандартов Бухгалтерского Учета Государственного Сектора (МСБУГС) и раскрытие всех существенных отклонений от указанных стандартов в комментариях к специальной финансовой отчетности.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Проекте;
- поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Проекта и обеспечить соответствие специальной финансовой отчетности требованиям МАР;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и МСБУГС;
- принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Проекта;
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящая специальная финансовая отчетность за 2010 год была утверждена руководством Проекта 24 мая 2011 года.

От имени руководства Проектом:

Директор ГРИП МТиК КР
Ибраимов Санжар

24 мая 2011 года

Проект «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)»
Грант №Q6240, Грант №H5200-KG, Кредит №4658-KG, дополнительное финансирование Кредит №4826-KG, Грант №H619-KG

Специальный Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

	Примечание	31 декабря 2010 года	31 декабря 2009 года
Активы			
Денежные средства Проекта	3	128,120	16,823
Расходы Проекта Грант Q6240	5,6	705,269	488,236
Возврат в Правительство КР остатков процентных и тендерных счетов		2,392	1,182
Прочие расходы Проекта Грант Q6240 (услуги, налоги)		1,419	
Расходы Гранта H5200-KG	7,8,9	4,306,843	
Прочие расходы ГрантаH5200-KG (услуги, налоги)		1,792	
Рефинансирование аванса		(707,449)	
Курсовая разница		2,708	2,092
Итого активы		**4,441,094**	**508,333**
Обязательства			
Финансирование МАР Проект Грант Q6240	4	574,079	412,789
Финансирование МАР Грант H5200-KG	4	3,048,483	
Софинансирование Правительства КР Проект Грант Q6240	4	133,491	91,753
Софинансирование Правительства КР Грант H5200-KG	4	676,703	
Прочие поступления по Проекту Грант Q6240 (проценты, от продажи тендерных документов)		3,817	3,791
Прочие поступления по Гранту H5200-KG (проценты, от продажи тендерных документов)		4,521	
Итого обязательства		**4,441,094**	**508,333**

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП

МАРКА-АУДИТ ВИШКЕК

Отчет об источниках и использовании средств
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

	Приме-чание	Фактические данные 2010 год	Фактические данные С начала проекта	Бюджет 2010 год	Бюджет С начала проекта	Отклонение 2010 год	Отклонение С начала проекта
Начальное сальдо:	3	16,823				,	
Источники финансирования:							
Проект Грант Q6240							
МАР	4	161,290	574,079				
Правительство КР	4	41,738	133,491				
Итого финансирование Проекта Грант Q6240		**203,028**	**707,570**				
Прочие поступления		26	3,817				
Возврат в Правительство КР остатков процентных и тендерных счетов		(2,392)	(2,392)				
Итого поступления по проекту Грант Q6240		**200,662**	**708,995**				
Грант H5200-KG							
МАР	4	3,048,483	3,048,483				
Правительство КР	4	676,703	676,703				
Итого финансирование Гранта H5200-KG		**3,725,186**	**3,725,186**				
Прочие поступления		4,521	4,521				
Итого поступления Гранта H5200-KG		**3,729,707**	**3,729,707**				
Итого поступления		**3,930,369**	**4,438,702**				
Расходы по Проекту:							
Проект Грант Q6240							
Товары		-	18,725	-	18,750	-	25
МАР		-	*14,980*	-	*15,000*	-	*20*
Правительство КР		-	*3,745*	-	*3,750*	-	*5*
Консультационные услуги, включая обучение и аудит	5	206,855	637,223	41,600	1,118,172	(165,255)	480,949
МАР		*165,333*	*509,778*	-	*1,030,000*	*(165,333)*	*520,222*
Правительство КР		*41,522*	*127,445*	41,600	*88,172*	*78*	*(39,273)*
Операционные расходы	6	10,178	49,321	10,180	50,000	2	679

Отчет об источниках и использовании средств
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

	Приме-чание	Фактические данные 2010 год	Фактические данные С начала проекта	Бюджет 2010 год	Бюджет С начала проекта	Отклонение 2010 год	Отклонение С начала проекта
МАР		*10,178*	*49,321*	*10,180*	*50,000*	*2*	*679*
Итого МАР		**175,511**	**574,079**	**10,180**	**1,095,000**	**(165,331)**	**520,921**
Итого Правительство КР		**41,522**	**131,190**	**41,600**	**91,922**	**78**	**(39,268)**
Итого расходы Проекта Грант Q6240		**217,033**	**705,269**	**51,780**	**1,186,922**	**(165,253)**	**481,653**
Прочие расходы		237	1,419				
Результат курсовой разницы		215	2,307				
Рефинансирование основной суммы расходов МАР Грант Q6240		**(574,079)**	**(574,079)**				
Рефинансирование комиссионных платежей Грант Q6241		**(2,180)**	**(2,180)**				
Рефинансирование суммы расходов Правительства КР Грант Q6242		**(131,190)**	**(131,190)**				
Грант H5200-KG							
Работы для Части А Проекта	7	3,211,331	3,211,331	8,461,370	8,461,370	5,250,039	5,250,039
МАР		*2,574,240*	*2,574,240*	*6,659,440*	*6,659,440*	*4,085,200*	*4,085,200*
Правительство КР		*637,091*	*637,091*	*1,801,930*	*1,801,930*	*1,164,839*	*1,164,839*
Товары, операционные расходы и обучение для Частей В и С Проекта	8	35,446	35,446	373,260	373,260	337,814	337,814
МАР		*31,974*	*31,974*	*334,920*	*334,920*	*302,946*	*302,946*
Правительство КР		*3,472*	*3,472*	*38,340*	*38,340*	*34,868*	*34,868*
Консультационные услуги, включая аудит для Частей А, В и С Проекта	9	352,617	352,617	579,230	579,230	226,613	268,213
МАР		*317,355*	*317,355*	*558,750*	*558,750*	*241,395*	*241,395*
Правительство КР		*35,262*	*35,262*	*20,480*	*20,480*	*(14,782)*	*(14,782)*
Погашение Аванса на подготовку Проекта		707,449	707,449	1,353,250	1,353,250	645,801	645,801
МАР		*576,259*	*576,259*	*1,092,000*	*1,092,000*	*515,741*	*515,741*
Правительство КР		*131,190*	*131,190*	*261,250*	*261,250*	*130,060*	*130,060*
Итого МАР		**3,499,828**	**3,499,828**	**8,645,110**	**8,645,110**	**5,145,282**	**5,145,282**

Проект «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)»
Грант №Q6240, Грант №H5200-KG, Кредит №4658-KG, дополнительное финансирование Кредит №4826-KG, Грант №H619-KG

Отчет об источниках и использовании средств
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

	Приме-чание	Фактические данные 2010 год	Фактические данные С начала проекта	Бюджет 2010 год	Бюджет С начала проекта	Отклонение 2010 год	Отклонение С начала проекта
Итого Правительство КР		**807,015**	**807,015**	**2,122,000**	**2,122,000**	**1,314,985**	**1,314,985**
Итого расходы Гранта H5200-KG		**4,306,843**	**4,306,843**	**10,767,110**	**10,767,110**	**6,460,267**	**6,460,267**
Прочие расходы		1,792	1,792				
Результат курсовой разницы		401	401				
Итого расходы по Проекту		**3,819,071**	**4,310,581**				
Конечное сальдо:	3	**128,120**	**128,120**				

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП

МАРКА-АУДИТ БИШКЕК

Детальный отчет о расходах проекта по компонентам
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

	Фактические данные		Бюджет		Отклонение	
	2010 год	С начала проекта	2010 год	С начала проекта	2010 год	С начала проекта
Проект Грант Q6240						
1.Дополнительные технико-экономические обоснования						
1.Товары	-	18,725	-	18,750	-	25
2.Услуги консультантов, включая аудит и обучение	206,855	637,223	41,600	1,118,172	(165,255)	480,949
	206,855	**655,948**	**41,600**	**1,136,922**	**(165,255)**	**480,974**
2.Обновление детального проектирования	-	-	-	-	-	-
3.Развитие потенциала в поддержку реализации Проекта	10,178	49,321	10,180	50,000	2	679
Итого расходы	**217,033**	**705,269**	**51,780**	**1,186,922**	**(165,253)**	**481,653**
Грант H5200-KG						
A.Реабилитация участка транспортного коридора Ош-Баткен-Исфана						
A/1.Реабилитация участка транспортного коридора Ош-Баткен-Исфана						
1.Работы для Части А Проекта	3,211,331	3,211,331	8,461,370	8,461,370	5,250,039	5,250,039
3.Консультационные услуги для Частей А (надзор)	352,617	352,617	500,000	500,000	147,383	147,383
Итого компонент А	**3,563,948**	**3,563,948**	**8,961,370**	**8,961,370**	**5,397,422**	**5,397,422**
B.Планирование безопасности дорожного движения						
2.Товары	-	-	236,110	236,110	236,110	236,110
3/2.Консультационные расходы	-	-	69,510	69,510	69,510	69,510
	-	**-**	**305,620**	**305,620**	**305,620**	**305,620**
C.Управление и реализация Проекта						
C/1C.Управление и реализация Проекта						

Детальный отчет о расходах проекта по компонентам
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

	Фактические данные		Бюджет		Отклонение	
	2010 год	С начала проекта	2010 год	С начала проекта	2010 год	С начала проекта
2.Товары, операционные расходы и обучение для частей B и C Проекта						
2/1.Товары			7,780	7,780	7,780	7,780
2/3.Обучение	-	-	11,120	11,120	11,120	11,120
2/4.Операционные расходы	35,446	35,446	118,250	118,250	82,804	82,804
3.Консультационные услуги, включая аудит для Частей A, B и C Проекта						
3/3.Аудит	-	-	9,720	9,720	9,720	9,720
Итого компонент C	**35,446**	**35,446**	**146,870**	**146,870**	**111,424**	**111,424**
Итого расходы Гранта H5200-KG	**3,599,394**	**3,599,394**	**9,413,860**	**9,413,860**	**5,814,466**	**5,814,466**

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП

МАРКА-АУДИТ ВИШКВК

Отчет о выплаченных средствах
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

Грант №Q6240

		Категории выплат					
Дата заявки	**Номер заявки**	**Товары**	**Услуги консультантов, включая аудит и обучение**	**Операционные расходы**	**Итого**	**Возмещено на специальный счет**	**Зачтено за счет аванса**
17.02.2010	11	-	-	5,400	5,400	-	5,400
25.02.2010	12	-	-	7,463	7,463	-	7,463
				12,863	**12,863**	-	**12,863**

Грант №H5200-KG

		Категории выплат			
Дата заявки	**Номер заявки**	**Работы для Части А Проекта**	**Товары, операционные расходы и обучение для частей В и С Проекта**	**Консультационные услуги, включая аудит для Частей А, В и С Проекта**	**Возмещено на специальный счет**
28.10.2010	7		17,804	174,440	192,244

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП

МАРКА-АУДИТ БИШКЕК

Подготовка Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)»
Грант №Q6240,

Отчет о Специальном счете
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

Номер счета банка	**1071043350001432**
Банк	**ОАО РК ""Аманбанк""**
Месторасположение банка	**Кыргызская Республика, г.Бишкек**
Соглашением о выплате Аванса	**Грант Q6240**
Валюта	**Доллары США**

Часть 1: Свод

Входящий остаток по состоянию на 01.01.10 г.		**14,221**
Плюс: Пополнение счета в течение периода	-	
Минус: Сумма приемлемых расходов, оплаченных в текущем периоде	10,178	
Минус: Возврат аванса в ВБ	4,043	
		-
Конечный остаток на 31.12.2010 г.		**-**
Расхождение		**-**

Часть 2: Согласование

1	Входящий остаток по состоянию на 01.01.2010 г.		14,221
2	Минус: предыдущее расхождение	-	
3	Плюс: Пополнение счета в течение периода	-	
4	Минус: Возврат ВБ со Специального Счета в течение периода	4,043	
5	Фактическая неоплаченная сумма авансирования		**10,178**
6	Специальный счет Конечное сальдо на 31.12.10 г. перенесенное на следующий период		**-**
7	Плюс: Сумма приемлемых расходов, оплаченных в течение периода	10,178	
8	Минус: Полученные проценты (если кредитуется специальный счет)		
9	Итого		**10,178**
10	Расхождение (5) - (9)		**-**

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП

МАРКА-АУДИТ ВИШКЕК

Отчет о Специальном счете
За год, завершившийся 31 декабря 2010 года
(Суммы в таблицах представлены в долларах США)

Номер счета банка	**1280091146299127**
Банк	**ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"**
Месторасположение банка	**Кыргызская Республика, г.Бишкек**
Соглашением о выплате Аванса	**Грант H5200-KG**
Валюта	**Доллары США**

Часть 1: Свод

Первоначальный аванс		220,000
Плюс: Пополнение счета в течение периода	192,244	
Минус: Сумма приемлемых расходов, оплаченных в текущем периоде	287,329	
		124,915
Конечный остаток на 31.12.2010 г.		**124,915**
Расхождение		**-**

Часть 2: Согласование

1	Входящий остаток по состоянию на 01.01.2010 г.		**-**
2	Минус: предыдущее расхождение	-	
3	Плюс: Пополнение счета в течение периода	412,244	
4	Минус: Возврат ВБ со Специального Счета в течение периода	-	
5	Фактическая неоплаченная сумма авансирования		**412,244**
6	Специальный счет Конечное сальдо на 31.12.10 г. перенесенное на следующий период		**124,915**
7	Плюс: Сумма приемлемых расходов, оплаченных в течение периода	287,329	
8	Минус: Полученные проценты (если кредитуется специальный счет)		
9	Итого		**412,244**
10	Расхождение (5) - (9)		**-**

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП

МАРКА-АУДИТ БИШКЕК

1: Описание деятельности проекта.

Реализация Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» осуществляется в соответствии с Соглашением о Финансировании, Кредит №4658-KG, Грант №H5200-KG, подписанном между Кыргызской Республикой и МАР 3 декабря 2009 года, и вступившем в силу 26 февраля 2010 года.

Цель Проекта заключается в:
(i) содействии сокращению транспортных расходов и времени прохождения коридора Ош-Баткен-Исфана,
(ii) улучшении планирования безопасности дорожного движения.

В связи с вступлением в силу Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» 26 февраля 2010 года осуществлено рефинансирование Аванса, расходы по которому были произведены в соответствии с Соглашением о выплате Аванса на подготовку Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» Грант №Q6240, подписанного 10 ноября 2008 года Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития (далее по тексту МАР). В соответствии с Разделом 2.07. Общих условий МАР для кредитов и грантов от 1 июля 2005 года (с последующими изменениями, вносимыми до 15 октября 2006 года, включительно) МАР от имени Получателя, снял со Счета финансирования сумму, требуемую для погашения снятых средств и остатка аванса по состоянию на момент снятия средств со Счета финансирования, и аннулировал оставшуюся невыбранную сумму авансовых средств.

Проект «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» состоит из следующих компонентов:

Часть А: Реабилитация участка транспортного коридора Ош-Баткен-Исфана
Выполнение работ и предоставление консультационных услуг для реабилитации участка транспортного коридора Ош-Баткен-Исфана протяженностью около 30 км.

Часть В: Планирование безопасности дорожного движения
Предоставление товаров и консультационных услуг для:
(i) разработки и начала реализации национальной программы по безопасности дорожного движения;
(ii) подготовки пилотных демонстрационных проектов по обеспечению безопасности дорожного движения;
(iii) улучшения планирования безопасности дорожного движения.

Часть С: Управление и реализация Проекта
Предоставление товаров, консультационных услуг и обучения, покрытие Операционных расходов, включая аудит, в целях обеспечения координации, реализации и управления Проектом.

1 октября 2010 года между Кыргызской Республикой и МАР подписано Соглашение о Дополнительном Финансировании, Кредит №4826-KG и Грант №H619-KG, вступившем в силу 19 октября 2010 года.

Цель Дополнительного финансирования Проекта включает:

(i) Ремонт и реабилитация автодорожной инфраструктуры в г. Ош и г. Жалалабад и их окрестностях,
(ii) Создание временных рабочих мест при выполнении рутинных работ,
(iii) Повышение эффективности планирования мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целях скорейшей реализации Части А проекта и улучшения администрирования, между МТиК КР и мэрией г.Ош было заключено Соглашение о сотрудничестве от 29 октября 2010 года, в соответствии с которым мэрия г.Ош будет представлена через своих уполномоченных представителей в тендерном процессе, касающемся дорожных участков, находящихся в ведении мэрии г.Ош, копии отчетов

Консультанта по надзору будут предоставляться в мэрию г.Ош. Мэрия г.Ош предоставит офисное помещение для сотрудников ГРИП МТиК КР, мебель и оборудование, закупленное для офиса впоследствии будет передано мэрии г.Ош по завершении проекта. Оплата по контрактам на работы, услуги и товары будет осуществляться с одобрения мэрии г.Ош. ГРИП будет ежеквартально подготавливать отчеты о проделанной работе в мэрию г.Ош.

Ответственным за реализацию Проекта является Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (далее МТиК).

Оперативным управлением и реализацией Проекта занимается Группа реализации инвестиционных проектов (ГРИП), созданная Приказом №10-к/1 от 1 февраля 2010 года МТиК КР, путем объединения Группы реализации Проектов ЦАРЭС «Улучшение регионального дорожного коридора» с Группой реализации Проектов ЮТК-ЦАРЭС «Реабилитация дорожных коридоров Бишкек-Торугарт и Южного Транспортного коридора». В обязанности ГРИП входит подготовка и реализация 14 проектов, включая Проект «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)».

Численность сотрудников ГРИП, которые занимаются реализацией Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)», на конец 2010 года составляет 6 человек, включая Директора ГРИП, финансового менеджера, специалиста по закупкам, эксперта по мониторингу, специалиста по связям с общественностью, регионального координатора.

Финансирование МАР Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» включает кредит в сумме 8,800,000 СПЗ (эквивалент 13,750,000 долларов США по курсу 1.5625 долларов США на момент заключения Соглашения) и Грант в сумме 7,200,000 СПЗ (эквивалент 11,250,000 долларов США по курсу 1.5625 долларов США на момент заключения Соглашения).

Допустимые расходы:

Категории	Выделенная сумма Кредита в СДР	Выделенная сумма Гранта в СДР	% подлежащих финансированию расходов
(1) Работы для Части А Проекта	8,800,000	4,340,000	80%
(2) Товары, операционные расходы и обучение для Частей В и С Проекта		855,513	90%
(3) Консультационные услуги, включая аудит для Частей А, В и С Проекта		1,304,487	90%
(4) Погашение Аванса на подготовку Проекта		700,000	Сумма подлежащая выплате в соответствии с положениями Раздела 2.07 Общих условий
Итого	**8,800,000**	**7,200,000**	

Дополнительное финансирование МАР включает Кредит в сумме 3,700,000 СПЗ (эквивалент 5,500,000 долларов США по курсу 1.4865 долларов США на момент заключения Соглашения) и Грант в сумме 3,000,000 СПЗ (эквивалент 4,500,000 долларов США по курсу 1.486,5 долларов США на момент заключения Соглашения), выделенные на одну категорию 1 «Работы, Товары, Операционные расходы, обучение и консультационные расходы, включая аудит». МАР финансирует 100% расходов Дополнительного финансирования.

Дата закрытия Проекта «Реабилитация национальной дорожной сети (Ош-Баткен-Исфана)» 30 июня 2013 года, Дополнительного финансирования - 31 декабря 2013 года.

График погашения Кредита №4658-KG предусмотрен 15 января и 15 июля каждого года начиная с 15 января 2020 года до 15 июля 2029 года по 1%, и с 15 января 2030 года до 15 июля 2049 года по 2%.

График погашения Кредита №4826-KG предусмотрен 15 января и 15 июля каждого года, начиная с 15 января 2021 года до 15 июля 2030 года по 1%, и с 15 января 2031 года до 15 июля 2050 года по 2%.

По условиям Соглашения о Финансировании Кредит №4658-KG, Грант №H5200-KG, и Дополнительного финансирования Кредит №4826-KG и Грант №H619-KG, Кыргызская Республика осуществляет плату комиссии за резервирование невыбранного остатка средств финансирования в размере 0,5% в год, и за услуги по остатку выбранных средств в размере 3/4 от 1% в год. Сроки платежа 15 января и 15 июля каждого года.

В соответствии с Протоколом переговоров Правительства Кыргызской Республики с Всемирным Банком от 9 сентября 2010 года, выплата средств Гранта будет производиться до выплаты средств Кредита.

2. Учетная политика

Принципы представления специальной финансовой отчетности

Данная специальная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости и объединяет следующие основные учетные политики, которые последовательно следуют во всех существенных аспектах и исполнены согласно Международным Стандартами Бухгалтерского Учета Государственного Сектора (МСБУГС) и Процедурами по финансовому управлению в отношении инвестиционной деятельности, финансируемой Всемирным Банком.

2.1. Метод бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Операционным Руководством по Финансовому управлению проекта, разработанном МТиК КР, и одобренным Всемирным Банком.

Данная специальная финансовая отчетность подготовлена на основе кассового метода бухгалтерского учета, заключающегося в следующем:

- Доходами считаются все средства, вне зависимости от их источника (МАР, Правительство, или другие доноры), находящиеся на специальном счете в долларовом эквиваленте, расчетном счете в национальной валюте и которые отражены в отчетах в момент их получения.
- Расходами являются средства, направленные на оплату работ, товаров и услуг, и которые отражены в отчете в момент их оплаты.

Валюта отчетности и валюта операций

Данная специальная финансовая отчетность представлена в долларах США, что позволяет произвести сверку между кредитными и грантовыми счетами и записями МАР. Выплаты за счёт средств МАР, произведенные в местной валюте, а также поступление финансирования и оплата затрат доли Правительства пересчитаны в доллары США по обменному курсу обслуживающего банка на дату совершения операции, исключая расчеты с подрядчиком. При осуществлении прямых выплат подрядчику в долларах США по договору, заключенному в сомах, применяется фиксированный курс в размере

46,0895 сом за 1 доллар США. При осуществлении прямых выплат подрядчику в сомах из доли МАР, применяется официальный курс Национального Банка Кыргызской Республики.

Результат от курсовой разницы включен в специальную финансовую отчетность отдельной статьёй.

Прочие поступления

Денежные средства, полученные от реализации тендерных документов, и процентные доходы, полученные от процентов, начисленных на остатки денежных средств в местных коммерческих банках, признаются прочими поступлениями Проекта.

Расходы проекта.

Расходы по реализации Проекта осуществляются в соответствии с документом: «Общие условия МАР для кредитов и грантов от 1 июля 2005 года (с последующими изменениями, вносимыми до 15 октября 2006 года, включительно), и включают категории, оговоренные в Соглашении о Финансировании Проекта, подтверждаются первичными учётными документами (инвойсами, сертификатами, ведомостями объёмов работ, накладными, чеками и прочими) и находятся на хранении в ГРИП.

Для расходования средств Проекта использовалась процедура представления расходных ведомостей с указанием расходов на категории, оговоренные в Соглашении о Финансировании. Расходные ведомости составлялись на основании первичной документации, подтверждающей расходование средств.

В соответствии с методом расходных ведомостей ГРИП направлял в МАР заявку на снятие средств по установленной форме.

Заявки на снятие средств использовались для следующих целей:

- Зачисления аванса на специальный счет,
- Возмещения платежей, уже осуществленных из суммы аванса,
- Прямых платежей.

Денежные средства.

Денежные средства представляют собой монетарные активы в кассе и на расчетных счетах в банках.

Согласно Соглашения о Финансировании, в целях осуществления выплат заемных средств для оперативного финансирования расходов, необходимых для реализации Проекта, ГРИП использовались специальные счета в ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" и в ОАО РК «Аманбанк».

Специальный счет включал:

- Авансовые поступления,
- Пополнения, полученные от МАР,
- Выплаты, обоснованные заявками на снятие денежных средств.

Закупка товаров, работ и услуг

Закупки товаров, работ и услуг производились в соответствии с положениями «Руководства по закупкам в рамках займов МБРР и кредитов МАР», опубликованном в мае 2004 г. и изменениями, вносимыми время от времени, и требованиями, оговоренными в Соглашении о Финансировании Проекта.

Для закупки товаров и работ использовался метод Национальных Конкурсных торгов, и форматы тендерных документов Всемирного Банка.

Закупка услуг консультантов

Закупка услуг консультантов проводились в соответствии с «Руководством по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного Банка», опубликованном в мае 2004 года и изменениями, вносимыми время от времени, а также правилами, оговоренными в Соглашении о Финансировании Проекта.

Закупка услуг международного консультанта для выполнения Фазы I Проекта (Подготовка) производилась методом прямого заключения контрактов с консультантом Finnroad Oy, который был одобрен Всемирным Банком.

Закупка услуг международных консультантов для выполнения Фазы II Проекта (надзор) осуществлялась методом проведения Национальных конкурсных торгов, и формата тендерных документов Всемирного Банка.

Закупка услуг местных консультантов производилась в соответствии с контрактами, присужденными по результатам отбора на основе квалификации консультантов.

Проверка решений по закупкам Всемирным Банком

Предварительному рассмотрению Всемирным Банком подлежали те контракты, которые указаны в плане закупок. Все остальные контракты подлежали последующему рассмотрению Всемирным Банком.

Налоги

Соглашением о Финансировании Проекта предусмотрены выплаты по категориям, включая все налоги в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Поставка товаров, работ и услуг осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями налогового и таможенного законодательства Кыргызской Республики. Ответственность за уплату НДС несут поставщики и подрядчики.

Удержание и оплата подоходного налога с вознаграждений международных консультантов производилась в размере 10%. Вознаграждения международному консультанту выплачивались за минусом налога.

Удержание и оплата подоходного налога и страховых взносов в Социальный Фонд с вознаграждений местных нанимаемых сотрудников, которые признаются доходами местных нанимаемых сотрудников и не являются средствами Проекта, производились ГРИП в соответствии с требованиями и ставками, определенными законодательством КР. Вознаграждения сотрудникам выплачивались за минусом налога и отчислений в Социальный Фонд.

ГРИП осуществлял выплаты страховых взносов с работодателя в размере 17.25% из средств софинансирования республиканского бюджета в Социальный Фонд КР.

Основные средства

Основные средства, приобретаемые Проектом за счёт средств Гранта №5200-KG и используемые для офиса ГРИП, оцениваются по стоимости приобретения и отражаются в составе расходов по Категории 2 «Товары, операционные расходы и обучение для Частей B и C».

2.2.Система внутреннего контроля

Бюджет Проекта

- Бюджет Проекта достаточно детализирован, чтобы обеспечить наглядное сравнение с фактическими показателями Проекта;
- Для эффективного функционирования процесса информация операционных результатов своевременно анализируется.

Использование автоматизированной программы

ГРИП использует автоматизированную программу 1С: «Бухгалтерия», которая формирует необходимые бухгалтерские книги: кассовую книгу, специальный банковский счет в долларах США и транзитный в сомах, процентные счета, банковские счета учета доли Правительства КР, тендерные счета.

Допуск к автоматизированной программе ограничен списком, который включает Финансового Менеджера и Ассистента Финансового Менеджера. У каждого пользователя есть индивидуальный пароль для того, чтобы получить доступ к системе. Финансовый Менеджер имеет полный набор прав доступа, то есть ввод данных, обзор, и исправление, подтверждение обработанных сделок и контроль за удалением данных. Ассистент имеет право вводить информацию.

Денежных средств

1. Сверка банковских счетов. Остатки на счетах денежных средств по данным бухгалтерского учета сверяются с выписками банка на ежемесячной основе.
2. Любое поступление (выплата) наличных денежных средств фиксируется путем последовательно пронумерованных приходных (расходных) кассовых ордеров. По счету кассы периодически подводится итог.
3. Для учета счетов кассы используется компьютеризированная кассовая книга, в которой не допускается внесение изменений без разрешения финансового менеджера.
4. Сверка грантового счета производится периодически на основании выписок из Всемирного Банка.
5. Ежедневный оборот наличных денег не превышает 2,000 долларов США, и ежемесячный наличный оборот- 10,000 долларов США. Наличные деньги, снятые со счетов в банке, расходуются в этот же день. Поэтому хранение денег не осуществляется.
6. Наличные деньги использовались только на текущие расходы, не допускалось использование наличных средств для расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Закупок и расходования средств

Расходование средств учитывается на соответствующих счетах, и только на разрешенные цели, и согласно бюджетным линиям Проекта.

Все расходы утверждаются директором ГРИП в соответствии с договорами, счетами, квитанциями.

В целях обоснованного отражения на счетах бухгалтерского учета расходов, основанием могут являться следующие документы:

- Счет-фактура с квитанцией к приходному ордеру об оплате;
- Квитанция к приходному ордеру об оплате;
- Товарный чек со штампом “оплачено в кассу”;
- Кассовый чек (при утверждении данной суммы директором Проекта).

Во время пребывания работника в командировке, гарантированной оплатой со стороны Проекта, являлось возмещение расходов работника на дорогу к месту командировки и обратно, расходы по проживанию (гостиничные расходы) и суточные расходы, согласно норм, установленных Правительством КР.

Заработной платы

- Ассистентом ведется учет рабочего времени, и табели утверждает Директор ГРИП.
- Бухгалтерские данные хранятся в отдельных файлах с установленным правом доступа.
- Все изменения в статусе заработной платы, ставки оплаты труда утверждены руководителем проекта, и письменно задокументированы.

Основных средств

С целью сохранности и контроля над основными средствами, приобретенными за счет Грантовых средств, велись реестры основных средств. В реестрах производились записи по материальным активам, полезный срок службы которых составляет более одного года, и которые использовались в реализации Проекта. Все оборудование имеет идентификационные номера. В ГРИП ежегодно проводиться инвентаризация основных средств.

3. Денежные средства

	31.12.10 г.		31.12.09 г.	
	KGS	USD (Эквивалент)	KGS	USD (Эквивалент)
Специальный счет Грант Q6240	-	-		14,221
Процентный счет	-	-		295
Тендерный счет	-	-		2,307
Специальный счет Грант H5200-KG	-	124,915		
Счет софинансирования Правительства КР	-	501		
Тендерный счет	32,000	682		
Процентный счет	-	2,022		
Итого средства Гранта:		**128,120**		**16,823**

4. Финансирование

	2010 год	Нарастающим итогом
Грант Q6240		
Первоначальный аванс		50,000
Пополнение	-	18,344
Прямой платеж	165,333	509,778
Возврат аванса	(4,043)	(4,043)
Итого МАР	**161,290**	**574,079**
Правительство КР	**41,738**	**133,491**
Итого финансирование Проекта Грант Q6240:	**203,028**	**707,570**

Грант H5200-KG

	2010 год	Нарастающим итогом
Первоначальный аванс	220,000	220,000
Пополнение	192,244	192,244
Прямой платеж	2,636,240	2,636,240
Итого МАР	**3,048,483**	**3,048,483**
Правительство КР	**676,703**	**676,703**
Итого финансирование Проекта Грант H5200KG:	**3,725,186**	**3,725,186**

5. Консультационные услуги, включая обучение и аудит (Грант Q6240)

В соответствии с Соглашением о выплате Аванса на подготовку Проекта оплата за консультационные услуги производилась в размере 80% за счет средств МАР, и 20% за счет Правительства Кыргызской Республики.

Консультационные услуги включают обновление ТЭО, детального технического дизайна, помощь при составлении тендерных документов и закупкам.

Контракт на консультационные услуги между МТиК и Finnroad OY, Хельсинки, Финляндия был заключён 14.11.2008 года и одобрен МАР на сумму 1,275,000 долларов США.

№ инвойса	Сумма выполнения	Налоги	Оплаченная сумма	В том числе	
				80% МАР	20% ПКР
3		188	188		188
4	62,000	6,889	68,889	55,111	13,778
5	62,000	6,889	68,889	55,111	13,778
6	62,000	6,889	68,889	55,111	13,778
Итого за 2010 г.	**186,000**	**20,667**	**206,855**	**165,333**	**41,522**
Нарастающим итогом	**558,000**	**79,222**	**637,223**	**509,778**	**127,445**

6.Операционные расходы (Грант Q6240)

В соответствии с Соглашением о выплате Аванса на подготовку Проекта операционные расходы оплачивались в размере 100% за счет средств МАР.

	2010	нарастающим итогом
Товары для ГРИП	3,932	5,327
Расходы по оплате труда	3,097	22,315
Коммунальные расходы	888	3,385
Расходы на канцелярские принадлежности	829	1,747
Расходы по отчислениям на социальное страхование	534	3,808
Транспортные расходы	400	4,998
Расходы по услугам- связь	394	1,814
Ремонт и техническое обслуживание оборудования	2	887
Командировочные расходы		260
Оборудование для ОРП		1,395
Прочие расходы	102	3,385
Итого	**10,178**	**49,321**

7. Работы для Части А Проекта (Грант №H5200-KG)

Согласно Соглашению о Финансировании Проекта затраты по данной категории оплачивались в размере 80% за счет средств МАР, и 20% за счет Правительства Кыргызской Республики.

Контракт на строительство между МТиК КР и Компанией по строительству дорог и мостов "Синьзян - Бейсин Лимитед" (Xinjiang Beixin Road & Bridge Construction Co. Ltd) был заключён 18 августа 2010 года, и одобрен МАР на сумму 990,416,274.98 сом. По условиям контракта сумма выполненных работ оплачивалась в долларах США - 70%, в кыргызских сомах - 30%.

№ Сертификата	Дата	Период выполнения работ	Сумма выполнения, сом	Сумма выполнения, долл. США	оплачено					Всего оплачено
					МАР 80%			ПКР 20%		
					в сомах	эквивалент в долларах	в долларах	в сомах	эквивалент в долларах	
1	14.09.10г.	аванс	148,562,441	3,211,331	14,856,244	317,897	2,256,343	29,712,488	637,092	3,211,331

8. Товары, операционные расходы и обучение для Частей B и C Проекта (Грант №H5200-KG)

Согласно Соглашению о Финансировании Проекта затраты по данной категории оплачивались в размере 90% за счет средств МАР, и 10% за счет Правительства Кыргызской Республики.

	МАР	Правительство КР	Итого
Расходы по оплате труда	13,970	1,476	15,446
Поставщикам за услуги	3,000	333	3,333
Командировочные расходы	2,554	282	2,836
Расходы по отчислениям в соц.страх	2,409	265	2,674
Реклама, объявления	2,417	268	2,685
Коммунальные расходы	1,796	233	2,029
Транспортные расходы	1,298	144	1,442
Расходы по услугам- связь	1,244	138	1,382
Охрана	1,067	119	1,186
Прочие расходы	892	66	958
Расходы на канцелярские принадлежности	745	83	828
Ремонт и техническое обслуживание оборудования	582	65	647
Итого	**31,974**	**3,472**	**35,446**

9. Консультационные услуги, включая аудит для Частей A, B и C Проекта (Грант №H5200-KG)

В соответствии с Соглашением о Финансировании Проекта затраты по данной категории оплачивались в размере 90% за счет средств МАР, и 10% за счет Правительства Кыргызской Республики.

В 2010 году производились расчеты с Finnroad OY, Хельсинки, Финляндия, за консультационные услуги по контракту, заключенному в рамках Подготовки Проекта Грант Q6240.

Консультационные услуги включают услуги строительного Надзора для участка Пульгон-Бургонду (32 км) и разработку детальных планов.

Контракт на консультационные услуги между МТиК и Kocks Consult GmbH, Германия в совместном предприятии с BCL Associates Ltd, Бангладеш и Кыргыздортранспроект КР был заключён 17.08.2010 года и одобрен МАР на сумме 1,413,555.55 долларов США.

№ инвойса	Период работ	Сумма выполнения	Налоги	Оплаченная сумма	90% МАР	10% ПКР
Finnroad OY, Helsinky, Finland						
7		31,000	3,444	34,444	31,000	3 444
8		31,000	3,445	34,445	31,000	3 445
Итого Finnroad OY, Helsinky, Finland		**62 000**	**6,889**	**68,889**	**62,000**	**6,889**
Kocks Consult GmbH, Германия						

№ инвойса	Период работ	Сумма выполнения	Налоги	Оплаченная сумма	90% МАР	10% ПКР
	аванс	174,440	19,382	193,822	174,440	19 382
1	сентябрь-октябрь 2010 года	80,915	8,991	89,906	80,915	8 991
Итого Kocks Consult GmbH, Германия		**255 355**	**28,373**	**283,728**	**255,355**	**28,373**
Итого консультационные услуги		**317 355**	**35,262**	**352,617**	**317,355**	**35,262**

10. Эффективность Проекта Грант Q6240

Использование средств МАР

Категория	Общий бюджет	Использование средств Гранта		Остаток финансирования
		за отчетный период	нарастающим с начала проекта	
Товары	15,000	-	14,980	20
Консультационные услуги, включая обучение и аудит	1,030,000	165,333	509,778	520,222
Операционные расходы	50,000	10,178	49,321	679
Итого	**1,095,000**	**175,511**	**574,079**	**520,921**

Использование средств Правительства Кыргызской Республики

Категория	Бюджет нарастающим итогом	Использование средств Гранта		Остаток финансирования
		за отчетный период	нарастающим с начала проекта	
Товары	3,750	-	3,745	5
Консультационные услуги, включая обучение и аудит	88,172	41,522	127,445	(39,273)
Итого	**91,922**	**41,522**	**131,190**	**(39,268)**

Средства Гранта Q6240 не были использованы в полном объеме по следующим причинам:
(i) Технико-экономическое обоснование и техническое проектирование должны были быть обновлены, основываясь на существующих документах, в частности на технико-экономическом обосновании по дороге Ош – Исфана в Кыргызской Республике (Июль 2001 года), сделанное проектным институтом Кыргыздортранспроект (КДТП) в сотрудничестве с Finnroad OY и Рофтон Интернэйшнал и профинансированном ТАСИС. Однако, учитывая прошедший срок после проведения первоначального исследования, а также по требованию донора был изменен формат ТЭО, возникла необходимость всю работу по проектно- сметной документации и ТЭО провести фактически заново.
(ii) Работа по технико-экономическому обоснованию началась позднее запланированного ранее срока, и зимний период ограничил время проведения обследовательских работ.
(iii) Контракт с консультантом Finnroad OY был прекращен, Фаза II осталась не выполненной.

11. Эффективность Проекта Грант №H5200-KG

Использование средств МАР

	Общий бюджет Гранта №H5200-KG		Использование средств Гранта				Остаток финансирования	
			в СПЗ		в долларах США			
	в СПЗ	в долларах США	за отчетный период	нарастающим с начала проекта	за отчетный период	нарастающим с начала проекта	в СПЗ	в долларах США
Работы для Части А Проекта	4,340,000	6,781,250	1,637,497	1,637,497	2,574,240	2,574,240	2,702,503	4,207,010
Товары, операционные расходы и обучение для Частей В и С Проекта	855,513	1,336,739	20,596	20,596	31,974	31,974	834,917	1,304,765
Консультационные услуги, включая аудит для Частей А, В и С Проекта	1,304,487	2,038,261	204,616	204,616	317,355	317,355	1,099,871	1,720,906
Погашение Аванса на подготовку Проекта	700,000	1,093,750	376,450	376,450	576,259	576,259	323,550	517,491
Итого	**7,200,000**	**11,250,000**	**2,239,160**	**2,239,160**	**3,499,828**	**3,499,828**	**4,637,291**	**7,232,681**

Использование средств Правительства Кыргызской Республики

	Бюджет в долларах США	Использование средств Правительства КР в долларах США		Остаток финансирования
		за отчетный период	нарастающим с начала проекта	
Работы для Части А Проекта	1,695,313	637,091	637,091	1,058,222
Товары, операционные расходы и обучение для Частей В и С Проекта	148,527	3,472	3,472	145,055
Консультационные услуги, включая аудит для Частей А, В и С Проекта	226,473	35,262	35,262	191,211
Погашение Аванса на подготовку Проекта	261,250	131,190	131,190	130,060
	2,331,563	**807,015**	**807,015**	**1,524,548**

12. Последующие события

С даты представления специальной финансовой отчетности и до даты их утверждения не произошло никаких событий, которые повлияли бы на суммы в представленных финансовых отчетах.

Ибраимов Санжар
Директор ГРИП МТиК КР

Зайналов Уланбек
Финансовый менеджер ГРИП